

CR du mardi 14 juin 2021 – Scie des Ségouins

*Présents : André N., Christian G., Daniel C.T, Daniel R., Artur M., Hervé C.
Nous avons eu la visite de Fanny J. et de Gilbert J.*

Chantier principal : stabiliser le support du palier à roulements flottants de l'axe de l'engrenage, lequel support ne présentait pas assez de solidité. Pour cela un renfort en béton armé a été coulé dans un coffrage. Le béton a été gâché près du bâtiment et valeureusement transporté par Christian jusqu'à l'escalier, avant d'être descendu puis mis en place.

Ensuite il a été procédé au démontage de la lame de la scie circulaire. Cela a permis de graisser l'axe du côté de la lame, puis le graisseur du côté opposé a été démonté pour faire l'appoint de graisse rouge. Une évaluation des mécanismes de la scie circulaire a ainsi pu être faite.

Au sous-sol, déplacement du moteur électrique, et mesure à l'aide d'une sangle de la longueur de la courroie à prévoir.

Daniel C.T. a reçu des visiteurs vélocipédistes et a assuré une visite guidée.

Enfin une bouteille de rosé corse a été servie par Daniel R. pour clore dans la bonne humeur ce chantier. Bonne humeur présente toute la matinée...

H.C.